ROHRSYSTEME MADE IN GERMANY

MAINCOR

Vorlage für Druckprobe

Druckprüfungsprotokoll in Anlehnung an DIN 18380 für Heizungsleitungen

Bauvorhaben:

.....
.....
.....
.....

Bauabschnitt:

.....
.....
.....

Prüfende Person / Unternehmen:

.....
.....
.....

Anlagenhöhe.....m

Auslegungsparameter Vorlauftemperatur.....°C Rücklauftemperatur .....°C

Beginn: .....(Datum, Uhrzeit) Prüfdruck:..... bar (min. 5 bar, max. 6 bar)

Ende: .....(Datum, Uhrzeit) Druckabfall:..... bar (max. 0,2 bar)

max. zulässiger Betriebsdruck (bezogen auf den tiefsten Punkt der Anlage) ..... bar

Verwendete -Nennweiten .....

Die oben genannte Anlage ist am .....
auf die Auslegetemperatur aufgeheizt worden und es konnten keine Undichtigkeiten festgestellt werden. Nach dem Abkühlen ergaben sich ebenfalls keine Undichtigkeiten.

Eine Sichtprüfung der Verbindungsstellen wurde durchgeführt: ja/nein

Frostschutzmittel wurde dem Wasser beigefügt: ja/nein

Ablauf wie oben aufgeführt erläutert: ja/nein

BEGLAUBIGUNG:

..... (Ort, Datum) ..... (Stempel, Unterschrift, Auftragnehmer)

..... (Ort, Datum) ..... (Stempel, Unterschrift, Auftraggeber)